

FICHA / CONTINUIDAD DE OBRA

Reactor RA-10

Buenos Aires / Comisión Nacional de Energía Atómica

La ONP informó **85,47% de avance físico a marzo de 2026**. El reactor está destinado a producir radioisótopos de uso médico y ampliar la investigación. El proyecto 2027 propone \$39,7 mil millones para continuar la obra, financiados íntegramente por el Tesoro Nacional.

Proyecto en pesos corrientes. La información financiera de 2026 se conserva en pesos corrientes.

Dato	Monto o estado
Presupuesto vigente al 31/03/2026	\$48,6 mil millones
Gasto reconocido en enero-marzo 2026	\$26,0 mil millones
Gasto acumulado hasta marzo de 2026	\$169,0 mil millones
Costo de referencia del BAPIN	\$232,2 mil millones
Costo actualizado para terminar y operar	No publicado en estas fuentes
Cronograma y compromisos contractuales	No publicados en estas fuentes

Qué significa para la continuidad

La obra tiene una asignación para 2027. Para saber si alcanza hace falta comparar ese monto con los contratos pendientes, el cronograma y el costo de puesta en marcha. Una obra avanzada puede requerir equipamiento, pruebas y recursos de operación antes de prestar el servicio previsto.

El costo del BAPIN es una referencia del Banco de Proyectos de Inversión Pública, publicada en el informe del primer trimestre. No es un presupuesto actualizado de terminación. Tampoco corresponde usar el porcentaje de avance físico para calcular cuánto dinero falta.

Recomendamos actualizar el costo y el cronograma con el organismo ejecutor. Eso permite evaluar qué asignación sostiene la continuidad y qué recursos necesitará el proyecto cuando empiece a operar.

Correspondencia revisada por denominación, organismo y ubicación. En 2026: SAF 105, programa 20, proyecto 22, obra 51. La planilla 2027 no publica códigos de obra.

[Presupuesto 2027 · Costo y avance físico](#) · [Abrir la ficha de la obra](#)